

代县八塔三山铁矿有限责任公司 2023 年度

矿山地质环境生态环境治理恢复核实验收专家组意见

2024 年 1 月 26 日代县自然资源局、忻州市生态环境局代县分局组织核实专家组（名单附后），对代县八塔三山铁矿有限责任公司 2023 年度矿山地质环境生态环境治理恢复工作情况进行了核实。核实专家组通过影像资料核查、听取矿方汇报、资料审核并对存在问题进行质询等方式，对 2023 年度矿山地质环境生态环境治理恢复工作进行了核实，形成核实意见如下：

一、矿山概况

代县八塔三山铁矿有限责任公司位于代县县城 139°方向，直距 20km，行政区划隶属代县滩上镇管辖。该矿现持有采矿证号为 C1400002012012140122454；采矿权人：代县八塔三山铁矿有限责任公司；地址：山西省忻州市代县；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：100 万吨/年；矿区面积 5.0288 平方公里；有限期限自 2017 年 5 月 31 日至 2030 年 5 月 31 日；批采标高 1750m—1350m；发证机关：原山西省国土资源厅。现持有山西省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号：(晋)FM 安许证字[2021]076 号，企业名称：代县八塔三山铁矿有限责任公司（三系统 I 号矿体一期工程）；主要负责人：梁治林；单位地址：代县滩上镇八塔村；经济类型：有限责任公司；许可范围：铁矿、地下开采、12 万吨/年；有效期：2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。该矿属于政策性停产停建矿山。

二、《方案》、《计划》编制情况及主要内容

2021 年 8 月，中国冶金地质总局三局物探队编制了《山西省代县八塔三山铁矿有限责任公司铁矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》，2021 年 12 月 30 日山西省自然资源事业发展中心以“晋自然资发审字〔2021〕537 号”评审通过。

2022年5月，代县八塔三山铁矿有限责任公司委托资质单位中晋环境科技有限公司编制了《代县八塔三山铁矿有限责任公司铁矿矿山环境治理恢复和土地复垦年度方案（2022年）》，代县自然资源局组织专家进行评审，2022年5月23日出具了评审意见。

2023年8月14日，代县自然资源局组织专家对中晋环境科技有限公司编制的《代县八塔三山铁矿有限责任公司矿山环境恢复治理和土地复垦计划(2023年)》进行了审查，8月20日出具了专家组意见。

2023年度计划对以往中部废渣堆1进行复垦（面积3.73hm²），对以往南部废渣堆1进行复垦面积0.63hm²），并对相应的矿山生态环境进行监测。

2023年度矿山环境治理与恢复工程计划总投资费用98.08万元。

三、《2023年方案》完成情况

2023年12月，中晋环境科技有限公司提交了《代县八塔三山铁矿有限责任公司矿山环境治理恢复年度计划实施总结（2023年度）》。完成矿区以往中部废渣堆1复垦面积3.90hm²，以往南部废渣堆1复垦面积0.69hm²。

本年度工程实施情况表

序号	分类	治理工程	年度计划设计工程内容	实际完成情况	完成率(%)	差异说明
1	矿山环境治理	以往中部废渣堆1地形地貌景观治理工程	覆土工程 18650m ³	覆土工程 17710m ³	94.95	范围有所增大，本年度夏季几次暴雨对边坡覆土冲刷严重。
			购土 18650m ³	购土 17710m ³	94.95	
			栽种油松 9325株	栽种油松 9750株	104.56	
			撒播草籽 3.73hm ²	撒播草籽 3.90hm ²	104.56	
		以往南部废渣堆1地形地貌景观治理工程	覆土工程 1260m ³	覆土工程 1380m ³	109.52	范围有所增大
			购土 1260m ³	购土 1380m ³	109.52	
		撒播草籽 0.63hm ²	撒播草籽 0.69hm ²	109.52		
2	监测		边坡监测 96次； 地形地貌景观监测 24次； 复垦监测 2次；	边坡监测 102次； 地形地貌景观监测 30次； 复垦监测 2次；	106.25	
3	管护		4.36hm ²	4.59hm ²	130.19	面积增加
4	年度治理计划编制		1项	1项	100	
5	投入资金		98.08	98.15		

四、矿山环境治理恢复基金及土地复垦费用缴存

代县八塔三山铁矿有限责任公司于2022年6月6日在晋商银行股份有限公司代县支行开设了矿山环境治理恢复基金专户，开户名称：代县八塔三山铁矿有限责任公司，账号：36010213000001084，提取治理恢复基金31.96万元，存储土地复垦费128.74万元。

截止2022年底代县八塔三山铁矿有限责任公司铁矿未使用过治理恢复基金和土地复垦费，专户余额为160.7万元，其中治理恢复基金31.96万元，土地复垦费128.74万元。2023年度未提取基金，未缴存土地复垦保证金。

五、验收结论及建议

1、经资料及现场复核，本年度矿方基本按照年度计划完成了治理任务，专家组同意通过代县八塔三山铁矿有限责任公司2023年度矿山地质环境生态环境治理恢复工作复核验收；

2、矿山要制定合理的植物管护制度，安排专人对治理区内植物进行定期管护；


3、局部治理地段缺少相应的排水工程，易造成水土流失；

4、该矿区环境治理工程历史欠帐较多，矿区及周边废渣堆放较多，矿方需加大矿山环境治理力度并注意保护生态治理成果

5、矿方需按照晋政发[2019]3号《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理办法的通知》规定足额提取基金，保证下一年度治理工程的顺利实施。

6、最终投资以审计结果为准。



复核验收专家组：



2024年1月27日

附：代县八塔三山铁矿有限责任公司2023年度矿山地质环境生态环境治理恢复核实验收专家组签字表

代县八塔三山铁矿有限责任公司
2023年度矿山地质生态环境治理恢复工作核实专家组签字表

姓名	工作单位	专业	职称	签名
王永明	山西环新宇益环境科技有限公司	地质	教授级高级工程师	
印海南	忻州市煤炭设计研究院	地质采矿	高级工程师	
王亚丽	中国冶金地质总局三局312队	环境地质	高级工程师	